

### ANEXO III

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal

VALOR DA OBRA:

R\$255.122,61

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA E CÂMARA FRIA

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%						100,00%
	843,75	843,75						843,75
SUPERESTRUTURA	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%
	60.157,49	30.078,74	30.078,74	-		-		60.157,49
ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
	76.394,56	22.918,37	30.557,82	22.918,37		-		76.394,56
PISO	Físico %		50,00%	50,00%				100,00%
	19.006,87		9.503,44	9.503,44				19.006,87
ESQUADRIAS	Físico %				30,00%	70,00%		100,00%
	24.412,25	-	-	-	7.323,68	17.088,58		24.412,25
PINTURA	Físico %				50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
	7.696,72	-	-	-	3.848,36	3.078,69	769,67	6.927,05
COBERTURA	Físico %						100,00%	100,00%
	20.991,47	-					20.991,47	20.991,47
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%		100,00%
	35.273,41	3.527,34	5.291,01	5.291,01	10.582,02	10.582,02		35.273,41
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %			50,00%	50,00%			100,00%
	3.347,43	-	-	1.673,72	1.673,72	-		3.347,43
LOUÇAS E METAIS	Físico %				40,00%	60,00%		100,00%
	6.051,27	-	-	-	2.420,51	3.630,76		6.051,27
LIMPEZA	Físico %						100,00%	100,00%
	947,40	-	-	-	-		947,40	947,40
TOTAL COM BDI DE 25,00%	Físico %	22,49%	29,57%	15,44%	10,13%	13,48%	8,90%	100,00%
	255.122,61	57.368,20	75.431,01	39.386,53	25.848,28	34.380,05	22.708,54	255.122,61

Responsável Técnico:  
 Nome: Vanessa Montes Machado  
 CREA: 70.595/D-MG  
 Assinatura:

Engenheira Civil

Data: 24/02/2023

Observações: