

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal			DATA: 26/07/2022		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 668.448,89
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA LUIZ GUEDES AMORIM					
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%			100,00%
	3.907,40	3907,40			3.907,40
PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE SEXTAVADO E=8 CM	Físico %	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
	371.229,96	111.368,99	185.614,98	74.245,99	371.229,96
CALÇADA	Físico %		50,00%	50,00%	50,00%
	99.546,15	-	49.773,07	49.773,07	99.546,15
DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %		50,00%	50,00%	100,00%
	49.786,96		24.893,48	24.893,48	49.786,96
DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	100,00%			100,00%
	139.608,23	139.608,23	-		139.608,23
SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %			100,00%	100,00%
	2.688,06	-	-	2.688,06	2.688,06
LIMPEZA FINAL	Físico %			100,00%	100,00%
	1.682,13	-	-	1.682,13	1.682,13
TOTAL COM BDI DE 26,20%	Físico %	38,13%	38,94%	22,93%	100,00%
	668.448,89	254.884,62	260.281,53	153.282,73	668.448,89
Responsável Técnico: Engenheira Civil Nome: Vanessa Montes Machado CREA: 70.595/D-MG Assinatura:				Observações:	