



ANEXO III								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA: LARANJAL			VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 208.162,94			DATA: 05/07/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			LOCAL:					PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	8664	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	3,58%	100,00%			
			Financeiro	7.452,63	7.452,63			
2.0	8665	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,47%	100,00%			
			Financeiro	3.062,81	3.062,81			
3.0	8666	FUNDAÇÕES	Físico %	5,06%	100,00%			
			Financeiro	10.538,31	10.538,31			
4.0	8668	ESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	53,63%	40,00%	30,00%	30,00%	
			Financeiro	111.642,03	44.656,81	33.492,61	33.492,61	
5.0	8669	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	Físico %	5,50%		40,00%	60,00%	
			Financeiro	11.447,51		4.579,00	6.868,51	
6.0	8675	REVESTIMENTOS	Físico %	10,07%		30,00%	70,00%	
			Financeiro	20.969,57		6.290,87	14.678,70	
7.0	8677	MERCENARIA E SERRALHERIA	Físico %	6,54%			50,00%	50,00%
			Financeiro	13.610,56			6.805,28	6.805,28
8.0	8678	PINTURA	Físico %	6,74%				100,00%
			Financeiro	14.036,31				14.036,31
9.0	8694	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	6,74%				100,00%
			Financeiro	14.033,48				14.033,48
10.0	8695	LIMPEZA GERAL	Físico %	0,66%				100,00%
			Financeiro	1.369,73				1.369,73
TOTAL			Físico %	100,00%	31,57%	21,31%	29,71%	17,41%
			Financeiro	R\$ 208.162,94	R\$ 65.710,56	R\$ 44.362,48	R\$ 61.845,09	R\$ 36.244,80
								OBSERVAÇÕES
FABRÍCIO DE OLIVEIRA CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL				CREA-MG 78528/D				
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS								