

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Obras Públicas
ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal				VALOR DO CONVÊNIO:		R\$77.401,23	
OBRA: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS							
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%					100,00%
	1.882,89	1882,89					1.882,89
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	100,00%					100,00%
	625,39	625,39	-	-		-	625,39
FUNDFACÇÃO- AMPLIAÇÃO+MURO	Físico %	100,00%					100,00%
	10.975,86	10.975,86	-	-		-	10.975,86
SUPERESTRUTURA	Físico %		50,00%	50,00%			100,00%
	10.101,85		5.050,93	5.050,93	-		10.101,85
PAREDES E PAINÉIS	Físico %		30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
	21.973,04	-	6.591,91	10.986,52	4.394,61	-	21.973,04
IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %		100,00%				100,00%
	729,33	-	729,33	-			729,33
PASSEIO	Físico %				100,00%		100,00%
	625,49	-	-	-	625,49	-	625,49
PINTURA	Físico %					100,00%	100,00%
	16.029,58	-	-	-		16.029,58	16.029,58
PISO	Físico %				50,00%	50,00%	100,00%
	3.778,54	-	-		1.889,27	1.889,27	3.778,54
ESC	Físico %					100,00%	100,00%
	1.099,72	-				1.099,72	1.099,72
ESQUADRIAS	Físico %					100,00%	100,00%
	1.200,96	-				1.200,96	1.200,96
ESCADA	Físico %				100,00%		100,00%
	739,07	-	-	-	739,07	-	739,07
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %			50,00%	50,00%		100,00%
	3.248,33			1.624,17	1.624,17		3.248,33
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %				100,00%		100,00%
	1.215,95				1.215,95		1.215,95
COBERTURA	Físico %					100,00%	100,00%
	2.994,78					2.994,78	2.994,78
LIMPEZA	Físico %					100,00%	100,00%
	180,44					180,44	180,44
TOTAL COM BDI DE 26,00%	Físico %	17,42%	15,98%	22,82%	13,55%	30,23%	100,00%
	77.401,23	13.484,14	12.372,17	17.661,61	10.488,55	23.394,76	77.401,23
Responsável Técnico: Nome: Vanessa Montes Machado CREA: 70.595/D-MG Assinatura:				Engenheira Civil			
				Observações:			