



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Bero, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Laranjal			VALOR DO CONVÊNIO:					DATA: 04/04/2022		
			INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO INST. DE LONGA PERMANENCIA			CORREGOS SÃO JOÃO DA SAPUCAIA - LARANJAL MG					PRAZO DA OBRA: 06 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,09%	100,00%					
			Físico %	R\$ 10.032,98	R\$ 10.032,98					
2		INFRA ESTRUTURA	Físico %	13,86%	35,00%	35,00%	30,00%			
			Físico %	R\$ 66.307,30	R\$ 23.207,56	R\$ 23.207,56	R\$ 19.892,19			
3		SUPER-ESTRUTURA	Físico %	16,45%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 78.654,69			R\$ 39.327,35	R\$ 39.327,34		
4		ALVENARIA	Físico %	8,01%		40,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 38.276,24		R\$ 15.310,50	R\$ 15.310,50	R\$ 7.655,24		
5		REDE DE DRENAGEM	Físico %	1,35%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 6.408,99	R\$ 1.281,80	R\$ 1.281,80	R\$ 1.922,70	R\$ 1.922,69		
7		REVESTIMENTOS	Físico %	18,85%			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 90.170,90			R\$ 36.068,36	R\$ 18.034,18	R\$ 18.034,18	R\$ 18.034,18
8		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	5,60%		35,00%	35,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 26.788,29		R\$ 9.375,90	R\$ 9.375,90	R\$ 8.036,49		
9		ESQUADRIAS	Financeiro	16,27%			40%	40%	20%	
			Físico %	R\$ 77.875,99			R\$ 31.150,40	R\$ 31.150,40	R\$ 15.575,19	
10		INSTALAÇÕES ELETRICAS	Financeiro	1,55%	10%	10%	10%	20%	25%	25%
			Físico %	R\$ 7.441,28	R\$ 744,13	R\$ 744,13	R\$ 744,13	R\$ 1.488,25	R\$ 1.860,32	R\$ 1.860,33
11		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Financeiro	2,55%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
			Financeiro	R\$ 12.166,95	R\$ 1.216,70	R\$ 1.216,70	R\$ 2.433,39	R\$ 2.433,39	R\$ 2.433,39	R\$ 2.433,38
12		BANCADAS E DIVISORIAS	Físico %	0,30%					100%	
			Financeiro	R\$ 1.424,29					R\$ 1.424,29	
13		PINTURA	Físico %	12,05%					50%	50%
			Financeiro	R\$ 57.622,27					R\$ 28.811,14	R\$ 28.811,13
14		LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	1,07%						100%
			Financeiro	R\$ 5.110,75						R\$ 5.110,75
TOTAL			Físico %	100,00%						
			Financeiro	R\$ 478.280,92	R\$ 36.483,17	R\$ 51.136,58	R\$ 156.224,91	R\$ 110.047,98	R\$ 68.138,51	R\$ 56.249,77

Paulo Cesar Correa - Engenheiro Civil

CREA/MG

Prefeito Municipal

Observações: