



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO FRONTAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL				SERVIÇO: CONSTRUÇÃO				VALOR TOTAL:			R\$ 173.220,17	
ENDEREÇO: Rua Norberto Berno, 85 - centro. Laranjal  MG, CEP: 36760-000				FORMA DE EXECUÇÃO:				DATA:			10/07/2023	
BASE DE PREÇO: SINAPI - 05/2023 - Minas Gerais/ ORSE - 04/2023 - Sergipe/ SETOP - 01/2023 - Minas Gerais. ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO				( ) DIRETA		(x) INDIRETA		BDI:			25,21%	
Item	Descrição	Total Por Etapa	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	35 DIAS	42 DIAS	49 DIAS	56 DIAS	63 DIAS	70 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.740,83	100,00% 1.740,83									
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 4.517,88	100,00% 4.517,88									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 1.293,73		100,00% 1.293,73								
4	ESTRUTURA	100,00% 30.812,42		40,00% 12.324,97	60,00% 18.487,45							
5	ALVENARIA	100,00% 3.197,29				100,00% 3.197,29						
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 6.048,31				20,00% 1.209,66	80,00% 4.838,65					
7	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 37.798,43				30,00% 11.339,53	30,00% 11.339,53	40,00% 15.119,37				
8	PINTURA	100,00% 1.236,24						30,00% 370,87	70,00% 865,37			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.530,00						40,00% 5.012,00	40,00% 5.012,00	20,00% 2.506,00		
10	METAIS	100,00% 61.352,72							30,00% 18.405,82	50,00% 30.676,36	15,00% 9.202,91	5,00% 3.067,64
11	PAISAGISMO	100,00% 6.160,03								50,00% 3.080,02	30,00% 1.848,01	20,00% 1.232,01
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.447,97									10,00% 444,80	90,00% 4.003,17
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.084,31										100,00% 2.084,31
	Porcentagem		3,61%	7,86%	10,67%	9,09%	9,34%	11,84%	14,02%	20,93%	6,64%	6,0%
	Custo		6.258,71	13.618,70	18.487,45	15.746,48	16.178,18	20.502,24	24.283,18	36.262,38	11.495,71	10.387,13
	Porcentagem Acumulado		3,61%	11,48%	22,15%	31,24%	40,58%	52,41%	66,43%	87,37%	94,00%	100,00%
	Custo Acumulado		6.258,71	19.877,40	38.364,86	54.111,34	70.289,51	90.791,76	115.074,94	151.337,32	162.833,03	173.220,17

Prefeitura Municipal de Laranjal/MG  
CNPJ: 17.947.615/0001-22

Samara de Paula Santos  
Arquiteta e Urbanista CAU MG A253851-2