

A N E X O

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO
ESCOLA MUNICIPAL CEM NORBERTO BERNO**

VALOR DO CONVÊNIO:

R\$360.086,09

LOCAL: RUA CLÓVIS SALGADO,100 -LARANJAL-MG

BDI=25,21%

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3				Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%						100,00%
	21.331,49	21.331,49						21.331,49
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%						100,00%
	213,31	213,31						213,31
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00%						100,00%
	1.711,80	1.711,80						1.711,80
INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	Físico %	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
	110.910,06	22.182,01	44.364,02	44.364,02				110.910,06
INSTALAÇÃO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE	Físico %	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
	49.013,61	9.802,72	19.605,44	19.605,44				49.013,61
SERRALHERIA	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%
	101.665,85	50832,93	50832,925					101.665,85
OBRA CIVIL	Físico %	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
	64.720,47	12944,09	25.888,19	25.888,19				64.720,47
LIMPEZA DA OBRA	Físico %			100,00%				100,00%
	10.519,50			10.519,50				10.519,50
	Físico %							100,00%
	360.086,09	119.018,35	140.690,58	100.377,16				360.086,09

**Responsável Técnico: Engenheiro civil CREA 70595/D-MG
Nome: Vanessa M. Machado
Assinatura:**

Observações:

Fernando Gonçalves dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ:17.947.615/0001-22

VANESSA MONTES MACHADO
Engenheira Civil CREA 70595//D