

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal

DATA: 15/06/2022

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 575.899,26

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA CARLITO GONÇALVES DOS SANTOS E RUA MANOEL JOSÉ DA COSTA

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 4.034,27	100,00% 4034,27			100,00% 4.034,27
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO CBUQ E= 5 CM	Físico % 248.696,52	-	100,00% 248.696,52		100,00% 248.696,52
CALÇADA	Físico % 67.432,68	-	-	100,00% 67.432,68	100,00% 67.432,68
DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico % 28.837,79			100,00% 28.837,79	100,00% 28.837,79
DRENAGEM PROFUNDA	Físico % 225.298,50	100,00% 225.298,50	-		100,00% 225.298,50
LIMPEZA FINAL	Físico % 1.599,50	-	-	100,00% 1.599,50	100,00% 1.599,50
TOTAL COM BDI DE 26,20%	Físico % 575.899,26	39,82% 229.332,77	43,18% 248.696,52	16,99% 97.869,97	100,00% 575.899,26

Responsável Técnico:

Engenhelra Civil

Nome: Vanessa Montes Machado

CREA: 70.595/D-MG

Assinatura:

Vanessa Montes Machado

Observações: