



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL			VALOR DO CONVÊNIO:					DATA: 15/07/2021		
OBRA: REVITALIZAÇÃO AREA MUNICIPAL			LOCAL: RUA PRO. CLOVIS SALGADO					PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,31%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 259,25	R\$ 259,25					
2		INFRA ESTRUTURA	Físico %							
			Financeiro							
3		SUPER-ESTRUTURA	Físico %	19,96%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 15.205,59	R\$ 15.205,59					
4		ALVENARIA	Físico %	2,41%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 1.865,80		R\$ 1.865,80				
5		REDE DRENAGEM	Físico %							
			Financeiro							
6		REVESTIMENTOS	Físico %	16,34%		20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 12.447,74		R\$ 2.554,95	R\$ 3.734,33	R\$ 6.158,46		
7		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	5,25%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 3.999,81		R\$ 3.999,81				
8		ESQUADRIAS	Físico %	37,91%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 28.921,43			R\$ 14.460,71	R\$ 14.460,72		
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	5,81%	50,00%				50,00%	
			Financeiro	R\$ 4.471,73	R\$ 2.235,86				R\$ 2.235,87	
10		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Físico %	3,07%		30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$ 2.334,87		R\$ 700,46	R\$ 700,46	R\$ 933,95		
11		BANCADAS E DIVISORIAS	Físico %	1,17%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 883,18				R\$ 883,18		
12		PINTURA	Físico %	7,33%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 5.573,79				R\$ 5.573,79		
13		LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,35%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 263,56				R\$ 263,56		
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 76.226,74	R\$ 17.700,70	R\$ 9.121,02	R\$ 18.895,50	R\$ 30.509,53		

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificações/técnico em estradas responsável

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: