

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Obras Públicas

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal			VALOR DO CONVÊNIO:			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA						
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%				
	2.057,04	2057,04				
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	100,00%				
	1.639,29	1.639,29	-	-		-
INFRA ESTRUTURA	Físico %	80,00%	20,00%			
	29.154,87	23.323,90	5.830,97	-		-
SUPERESTRUTURA	Físico %		30,00%	50,00%	20,00%	
	73.043,46		21.913,04	36.521,73	14.608,69	
PISO	Físico %			30,00%	60,00%	10,00%
	13.017,45	-	-	3.905,24	7.810,47	1.301,75
ESQUADRIAS	Físico %				50,00%	50,00%
	17.801,63	-	-	-	8.900,82	8.900,82
ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %		30,00%	50,00%	20,00%	
	52.055,10	-	15.616,53	26.027,55	10.411,02	-
PINTURA	Físico %					50,00%
	10.756,16	-	-	-		5.378,08
COBERTURA	Físico %					
	19.896,38	-	-			-
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
	10.007,95	-	2.001,59	3.002,39	3.002,39	2.001,59
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %		20,00%	50,00%	30,00%	
	5.761,23	-	1.152,25	2.880,62	1.728,37	
LOUÇAS E METAIS E OUTROS	Físico %					
	8.023,90	-	-	-		-
LIMPEZA	Físico %					
	597,45					
TOTAL COM BDI DE 25,00%	Físico %	11,08%	19,08%	29,67%	19,06%	7,21%
	243.811,91	27.020,22	46.514,38	72.337,51	46.461,75	17.582,23
Responsável Técnico:						

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Obras Públicas

R\$243.811,91	
Mês 6	Total
	100,00%
	2.057,04
	100,00%
	1.639,29
	100,00%
	29.154,87
	100,00%
	73.043,46
	100,00%
	13.017,45
	100,00%
	17.801,63
	100,00%
	52.055,10
50,00%	100,00%
5.378,08	10.756,16
100,00%	100,00%
19.896,38	19.896,38
	100,00%
	10.007,95
	100,00%
	5.761,23
100,00%	100,00%
8.023,90	8.023,90
100,00%	100,00%
597,45	597,45
13,90%	100,00%
33.895,81	243.811,91